

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: Município de Pinhal Grande																	
Obra: Ampliação Ginásio Municipal																	
Local: Av. Integração, 2599, Bairro Integração, Pinhal Grande																	
Data: maio/2019																	
Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	MESES													
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	1.851,30	1,10	100,00	1.851,30											100,00	1.851,30
2	Movimento de Terra	329,90	0,20	100,00	329,90											100,00	329,90
3	Fundações	15.071,31	8,94	100,00	15.071,31		-		-		-		-		-	100,00	15.071,31
4	Alvenaria	17.674,69	10,48			100,00	17.674,69		-							100,00	17.674,69
5	Supra estrutura	14.998,18	8,89		-	60,00	8.998,91	40,00	5.999,27		-		-		-	100,00	14.998,18
6	Laje de Forro	15.684,12	9,30		-		-	100,00	15.684,12		-		-		-	100,00	15.684,12
7	cobertura	18.373,67	10,89							100,00	18.373,67					100,00	18.373,67
8	Pavimentação	9.669,03	5,73				-				-	80,00	7.735,22	20,00	1.933,81	100,00	9.669,03
9	Esquadrias	15.239,23	9,04				-					20,00	3.047,85	80,00	12.191,38	100,00	15.239,23
10	vidros	3.685,67	2,19		-		-		-		-		-	100,00	3.685,67	100,00	3.685,67
11	Revestimento	30.617,27	18,15		-		-		-	40,00	12.246,91	60,00	18.370,36		-	100,00	30.617,27
12	Pintura	10.004,93	5,93				-							100,00	10.004,93	100,00	10.004,93
13	Louças e Metais	2.679,66	1,59				-							100,00	2.679,66	100,00	2.679,66
14	Instalações Hidrossanitárias	3.874,97	2,30			30,00	1.162,49	30,00	1.162,49	20,00	774,99	10,00	387,50	10,00	387,50	100,00	3.874,97
15	Instalações Elétrica	5.892,57	3,49			30,00	1.767,77	30,00	1.767,77	20,00	1.178,51	10,00	589,26	10,00	589,26	100,00	5.892,57
16	Serviços Complementares	3.017,26	1,79			30,00	905,18	40,00	1.206,90			30,00	905,18			100,00	3.017,26
TOTAL	Simplex			10,23	17.252,51	18,09	30.509,04	15,31	25.820,558	19,31	32.574,086	18,40	31.035,364	18,66	31.472,20	100,00	168.663,76
	Acumulado	168.663,76	100,00	5,76	17.252,51	28,32	47.761,55	43,63	73.582,106	62,94	106.156,192	81,34	137.191,556	100,00	168.663,76		

PINHAL GRANDE, 21 de maio de 2019.

LUIZ ANTONIO BURIN
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DALMOLIN
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU A 40.892-1