



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
870288/2018	MINISTÉRIO TURISMO	APOIO A PROJ. DE INFRA. TURISTICA	AÇÕES RELATIVAS AO TURISMO	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO PARA CENTRO DE EVENTOS				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE		PINHAL GRANDE - RS	RST 149,TRÊS PINHEIROS	PAVILHÃO COBERTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-19	Sim	Porto Alegre / RS	LOTE 01	26,38%	0,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/19	Parcela 1 jan/20	Parcela 2 fev/20	Parcela 3 mar/20	Parcela 4 abr/20	Parcela 5 mai/20	Parcela 6 jun/20	Parcela 7 jul/20	Parcela 8 ago/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		250.995,85	Parcela (%)	12,83%	49,04%	11,97%	14,45%	11,71%			
			Parcela (R\$)	32.199,63	123.075,98	30.051,71	36.276,06	29.392,47			
			Acumulado (%)	12,83%	61,86%	73,84%	88,29%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	32.199,63	155.275,61	185.327,32	221.603,38	250.995,85			
1.	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO COBERTO, COM PALCO, PISO E BANHEIRO ACESSIVEL	250.995,85	Parcela (%)	12,83%	49,04%	11,97%	14,45%	11,71%			
			Acumulado (%)	12,83%	61,86%	73,84%	88,29%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	32.199,63	155.275,61	185.327,32	221.603,38	250.995,85			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.691,34	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.691,34							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	403,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	403,79							
1.3.	FUNDAÇÃO	21.878,02	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.878,02							
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA E COBERTURA	123.075,98	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	123.075,98						
1.5.	PAREDE NA FACHADA DOS FUNDOS DO PALCO	4.792,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.792,43					
1.6.	PAVIMENTAÇÃO SALÃO	34.536,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	34.536,31				
1.7.	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO DOS PILARES METALICOS H 1,0M	2.418,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.418,16					
1.8.	PALCO	6.220,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,31			
1.9.	PINTURA E ACABAMENTO	417,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	417,69			
1.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.778,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,86			
1.11.	SANITÁRIOS	45.782,96	Parcela (%)	13,60%	0,00%	49,89%	3,80%	32,71%			
			Acumulado (%)	13,60%	13,60%	63,49%	67,29%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/19	Parcela 1 jan/20	Parcela 2 fev/20	Parcela 3 mar/20	Parcela 4 abr/20	Parcela 5 mai/20	Parcela 6 jun/20	Parcela 7 jul/20	Parcela 8 ago/20
			Acumulado (R\$)	6.226,48	6.226,48	29.067,60	30.807,35	45.782,96			

Local

12 de novembro de 2019**Data**

Nome: ANA PAULA DALMOLIN
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: CAU A 40.892-1
ART/RRT: