



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR MUNICÍPIO DE PINHAL		PROGRAMA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO / MODALIDADE MEL HORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA		OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS					
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE			Município / UF PINHAL GRANDE / RS		Localidade / Endereço DIVERSAS RUAS		Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM PLUVIAL				
DATA BASE out-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM PLUVIAL			BDI 1 26,84%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		425.015,66	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	22,96% 97.565,90 22,96% 97.565,90	27,09% 115.127,43 50,04% 212.693,33	24,85% 105.611,51 74,89% 318.304,84	15,87% 67.456,37 90,76% 385.761,21	9,24% 39.254,45 100,00% 425.015,66			
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA RUA BENTO GONÇALVES ENTRE QUADRAS 45 E 47	97.200,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	61,86% 61,86% 60.125,14	37,34% 99,20% 96.422,50	0,00% 99,20% 96.422,50	0,00% 99,20% 96.422,50	0,00% 100,00% 97.200,70			
1.1.	DRENAGEM PLUVIAL	4.874,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.874,05							
1.2.	ESGOTO CLOACAL - LEVANTAMENTO DO POÇO DE VISITA (PV)	805,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 805,04							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	90.743,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	60,00% 60,00% 54.446,05	40,00% 100,00% 90.743,41						
1.4.	SINALIZAÇÃO	778,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 778,20			
2.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA RUA SEPÉ TIARAJÚ ENTRE QUADRAS 47 E 48	98.632,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	19,29% 19,29% 19.023,86	79,92% 99,21% 97.853,93	0,00% 99,21% 97.853,93	0,00% 99,21% 97.853,93	0,79% 100,00% 98.632,13			
2.1.	DRENAGEM PLUVIAL	19.023,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 19.023,86							
2.2.	ESGOTO CLOACAL - LEVANTAMENTO DO POÇO DE VISITA (PV)	402,52	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 402,52						
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	78.427,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 78.427,55						
2.4.	SINALIZAÇÃO	778,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 778,20			
3.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA RUA ANITA GARIBALDI ENTRE QUADRAS 48 E 49	97.803,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	18,83% 18,83% 18.416,90	0,00% 18,83% 18.416,90	80,37% 99,20% 97.024,90	0,00% 99,20% 97.024,90	0,80% 100,00% 97.803,10			
3.1.	DRENAGEM PLUVIAL	18.416,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 18.416,90							
3.2.	ESGOTO CLOACAL - LEVANTAMENTO DO POÇO DE VISITA (PV)	402,52	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 402,52					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
3.3.	PAVIMENTAÇÃO	78.205,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 78.205,48					
3.4.	SINALIZAÇÃO	778,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 778,20			
4.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA RUA ALBERTO PASQUALINE ENTRE QUADRAS 49 E 64	86.029,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,68% 20,68% 17.794,53	78,41% 99,10% 85.250,90	0,90% 100,00% 86.029,10			
4.1.	DRENAGEM PLUVIAL	17.794,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 17.794,53					
4.2.	ESGOTO CLOACAL - LEVANTAMENTO DO POÇO DE VISITA (PV)	402,52	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 402,52				
4.3.	PAVIMENTAÇÃO	67.053,85	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 67.053,85				
4.4.	SINALIZAÇÃO	778,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 778,20			
5.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA RUA BERNARDINA SALLES ENTRE QUADRAS 53 E 54	45.350,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,31% 20,31% 9.208,98	0,00% 20,31% 9.208,98	79,69% 100,00% 45.350,63			
5.1.	DRENAGEM PLUVIAL	9.208,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.208,98					
5.2.	ESGOTO CLOACAL - LEVANTAMENTO DO POÇO DE VISITA (PV)	575,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 575,48			
5.3.	PAVIMENTAÇÃO	34.787,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 34.787,97			
5.4.	SINALIZAÇÃO	778,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 778,20			

Local

05 de março de 2020

Data

Nome: IRINEO TREVISAN

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA 13.769D

ART/RRT:

Nome: RENAN SOMAVILLA ULIANA

Título: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU: CAU A150051-1

ART/RRT: