



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	MUNICÍPIO DE PINHAL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	MEL HORIAS DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		PINHAL GRANDE / RS	ESTRADA RURAL, RINCÃO DO APPEL- PINHAL GRANDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA DA EMEF JURACI EDLER				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-21	Sim	Porto Alegre / RS	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER	26,80%	22,12%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		37.052,63	Parcela (%)	11,65%	23,68%	64,67%					
			Parcela (R\$)	4.316,01	8.773,28	23.963,34					
			Acumulado (%)	11,65%	35,33%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.316,01	13.089,29	37.052,63					
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA DA EMEF JURACI EDLER	37.052,63	Parcela (%)	11,65%	23,68%	64,67%					
			Acumulado (%)	11,65%	35,33%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.316,01	13.089,29	37.052,63					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.231,71	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.231,71							
1.2.	ALVENARIAS	2.084,30	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.084,30							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - PISO CERÂMICO	3.817,32	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.817,32						
1.4.	ACABAMENTOS, PINTURA (ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS) E COBERTURA	8.791,02	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.395,51	8.791,02					
1.5.	ESQUADRIAS DE VIDRO	19.007,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.007,38					
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.120,90	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	560,45	1.120,90					

Local

28 de setembro de 2021

Data

Nome: RENATA MICHELON COCCO

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU: A142.156-5

ART/RRT: SI11190064100

Nome: RAIELI RUBIN

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 182.780-D

ART/RRT: